

(別添)

玉 発 第 5 7 6 号

平 成 2 4 年 7 月 1 3 日

文部科学大臣 殿

玉村町長 貫 井 孝 道 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

該当なし

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成24年度に完全実施される新たな学習指導要領において武道が必修化となったため、武道を行う上で不可欠な武道場を未整備である南中学校に建設した。これにより新学習指導要領の円滑な実施と教育環境の充実が図られた。

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、速やかに学校関係者を含め庁内において事後評価を実施した。事後評価においては、公立学校施設の安全性の確保は極めて重要であることを踏まえ、今後においては老朽化した施設の改修が課題であり、災害時の避難所となることを踏まえた上で計画的に必要な措置を講じていくことで一致した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本町では、学校施設は児童生徒等にとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、地域住民にとっては災害発生時の避難所となり、防災拠点としても重要な役割を担うなど、その安全性の確保は極めて重要であるという考えのもと、計画的に耐震化を進めた結果、町内におけるすべての小中学校の校舎及び体育館について耐震化が完了し、耐震化率100%となっている。

しかしながら、耐震化は完了したものの、今後においては老朽化が進んだ施設の改修が課題となるため、竣工から30年経過を目処に校舎及び体育館の大規模改造工事を実施、施設全体の耐久性の確保を図る予定である。また、塗装の剥落や錆による老朽化の著しいプール施設においても塗り替え塗装を講ずるなど計画的かつ効率的な実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 玉村町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 玉村町
- 3 **計画期間** 平成 23 年度 ~ 平成 23 年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	群馬県
市町村名	玉村町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
南中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	S	○	平成24年3月26日					柔剣道場